

Egenkontrollformulär - VIKTIGT!

Läs igenom noggrant innan påbörjad installation. För att garanti ska gälla måste installatör skriva under på att samtliga punkter i detta kontrolldokument är genomförda.

Self-audit form - IMPORTANT!

Read carefully before installation. This form must be completed and signed off by the installer for the warranty to apply. English form starts on page 3.



Egenkontroll

Besiktningen av EnergyHub systemet skall utföras av Installatören. Följ instruktionerna nedan, fyll i utförda kontrollpunkter och avsluta med att signera dokumentet.

Skriv ner serienummer och partnummer från systemets EnergyHub
Serienummer:
Partnummer:

1. Innan driftsättning

Följande egenkontroll skall göras av installatören innan systemet sätts i drift.

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar
1.1	Kontrollera alla anslutningar mellan EnergyHub och elcentral		
1.2	Kontrollera att jord och neutral är rätt anslutna		
1.3	Kontrollera och efterdrag samtliga anslutningsskruvar		
1.4	Kontrollera att inga anslutningskablar går att rycka ur terminaler och skruvfästen med handkraft		
1.5	Kontrollera att CT-klämmorna sitter på inkommande matning till elcentralen		

Genom att skriva under bekräftar installatören att samtliga kontrollpunkter innan driftsättning är genomförda.

Signatur:

Namnförtydligande:

Ort & Datum:

2. Efter driftsättning

Följande egenkontroll skall göras av installatören efter det att systemet är i drift.

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar
2.1	Kontrollera att du använder dig av rätt CT-kvot		
2.2	Kontrollera att CT-konfigurationen lyckats		
2.3	Mät DC-spänning vid distributionslådan och kontrollera att det är rätt polaritet (L + och L-)		
2.4	Mät DC-spänning vid distributionslådan och kontrollera att spänningen är i intervallet 650 - 780 V		
2.5	Kontrollera att EnergyHub har detekterat samtliga SSO:er i anläggningen		
2.6	Kontrollera att systemet är tillagt i portal.ferroamp.com		
2.7	Kontrollera att kunden är tillagd som användare i portal.ferroamp.com		
2.8	Kontrollera att systemet är nätverksanslutet och skickar data till portal.ferroamp.com		

Genom att skriva under bekräftar installatören att samtliga kontrollpunkter efter driftsättning är genomförda.

Signatur:

Namnförtydligande:

Ort & Datum:

NOTERA!

Den aktör som sålt Ferroamp anläggningen måste på anmodan kunna visa upp ett signerat kontrolldokument från installatör för att garantier ska gälla. En administrationsavgift kan tas ut i följande situationer:

(a) En tekniker kallas på din begäran, men det konstateras att det inte är fel på produkten (t. ex. där installations & användarmanual har förbisetts).

(b) Du tar med enheten till ett reparationscenter, men det konstateras att produkten inte har något fel (t. ex. där installations & användarmanual har förbisetts).

Du kommer att informeras om administrationsavgift innan tekniker skickas ut.

Self-audit

The inspection of the EnergyHub system must be carried out by the system installer. Follow the instructions below, fill in the checkpoints, and finish by signing the document.

Write down the serial number and part number from the system's EnergyHub
Serial number:
Part number:

1. Before commissioning

The following self-check must be done by the installer before the system is put into operation.

Nr	Checkpoint	Yes/No	Comment
1.1	Check all connections between EnergyHub and AC distribution panel		
1.2	Check that the ground and neutral are connected correctly		
1.3	Check and tighten all connection screws		
1.4	Make sure that no connecting cables can be pulled out of terminals with ease		
1.5	Check that the CT terminals are placed on the incoming line of the distribution panel		

By signing, the installer confirms that all checkpoints, are completed before commissioning.

Signature:

Printed name:

Place & Date:

2. After commissioning

The following self-check should be done by the installer after the system is in operation.

Nr	Checkpoint	Yes/No	Comment
2.1	Make sure you are using the correct CT ratio		
2.2	Make sure the CT configuration is successful		
2.3	Measure DC voltage at distribution box and check for correct polarity (L + and L-)		
2.4	Measure the DC voltage at the distribution box and check that the voltage is between 650 - 780 V		
2.4	Check that the EnergyHub has detected all SSOs in the system		
2.5	Make sure the system is added to www.portal.ferroamp.com		
2.6	Make sure the customer is added as a user in www.portal.ferroamp.com		
2.7	Make sure the system is networked and sends data to www.portal.ferroamp.com		

By signing, the installer confirms that all checkpoints, are completed after commissioning.

Signature:

Printed name:

Place & Date:

NOTE!

The reseller who sold the Ferroamp system to the end user must be able, upon request, to present a signed control document from the installer for guarantees to apply. An administration fee can be charged in the following situations:

(a) A technician is called upon your request, but it is found that there is no defect in the product (e.g. where installation & user manual has been overlooked).

(b) You bring the unit to a repair center, but it is found that the product has no fault (e.g. where installation & user manual has been overlooked).

You will be informed of the administration fee before service technicians are dispatched.